ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

Број: _____

Датум: _____

Mesto prometa dobara i usluga: Žednik

Mesto i datum izdavanja računa: Novi Sad, 10.02.2024. god.

IZVOĐAČ:
GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
Matični broj: 08582165
PIB: 100398338
br. ugovora: 148 od 26.07.2023.god.

NARUČILAC:
CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD
Rajka Mitića br.8 11000 Beograd
Matični broj: 29507228
PIB: 110034583
br. ugovora: JV-NS-CON-HT-2023-022 od 26.07.2023.god.

ID U23-031

PRIVREMENA SITUACIJA BR.2

Izmeštanje i zaštita gasovoda na km 157+443 u Žedniku

		Poreska osnovica :	PDV 20% :	Ukupno :
1.	Vrednost ugovorenih radova:	14.809.416,31 Din.	- Din.	14.809.416,31 Din.
2.	Vrednost ukupno izvedenih radova:	14.218.774,23 Din.	- Din.	14.218.774,23 Din.
3.	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama:	10.639.000,15 Din.	- Din.	10.639.000,15 Din.
4.	Ukupna vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji:	3.579.774,08 Din.	- Din.	3.579.774,08 Din.
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV	3.579.774,08 Din.	- Din.	3.579.774,08 Din.
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	- Din.	- Din.	- Din.
5.	Ukupno uplaćen avans:	4.442.824,90 Din.	- Din.	4.442.824,90 Din.
6.	Obračun avansa po prethodnim situacijama:	3.191.700,05 Din.	- Din.	3.191.700,05 Din.
7.	Obračun avansa po ovoj situaciji 30%:	1.073.932,22 Din.	- Din.	1.073.932,22 Din.
	Neiskorišćen avans:	177.192,63 Din.	- Din.	177.192,63 Din.
8.	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	2.505.841,86 Din.	- Din.	2.505.841,86 Din.
Slovima: dvamilionapetstotinapethiljadaosamstotinačetrdesetjedandinar i 86/100				

Napomene:

1. Plaćanje u skladu sa članom 8. Ugovora
2. Za izvedene radove PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3 Zakona o PDV.

Izvođač

Odgovorni izvođač

Investitor

Nadzorni organ

DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA (DGM) - NOVI ŽEDNIK

Br. poz.	Opis pozicije	Jed.mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
	Podrazumeva se:							
	nabavka, transport, montaža, ispitivanje kvaliteta radova i puštanje u rad, sa svim potrebnim podešavanjima,							
	isporuka atestne dokumentacije za ugrađeni materijal, radnu snagu i upotrebljenih alata, obezbeđenje dokaza o kompaktibilnosti cevi i fitinga koji se spajaju zavarivanjem.							
	ispitivanje kompletne gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost pod pneumatskim pritiskom od 6 bara, u trajanju od 24 sati,							
	cevi se spajaju fitinzima za elektrootporno zavarivanje i kombinovano sa fitinzima za sučeono ili elektrootporno zavarivanje u zavisnosti od usliva spajanja,							
	za gasovod se koriste polietilenske cevi, za radni pritisak 4 bara, **klase PE 100 (SDR 11)**, koje ispunjavaju uslove prema SRPS EN 1555-1							
	fitinzi za elektrootporno zavarivanje polietilenskih cevi moraju da ispunjavaju uslove prema SRPS EN 1555-3							
	fitinzi za polifuzijsko zavarivanje polietilenskih cevi moraju da ispunjavaju uslove prema SRPS EN 1555-3							
1	**PE cevi** za gas. Dodatak na otpad 5%							
	Ø 40 x 3.6mm, u koturima od 100 m,							
		m	349,65	342,07	1.478,40	505.716,29		505.716,29
	Ø 160 x14,6mm, u šipkama po 12 m,							
		m	337,05	303,11	5.631,36	1.706.921,53		1.706.921,53
2	PE spojnice, za elektrootporno zavarivanje,							
	Ø 40mm,	kom	10,00	10,00	1.473,92	14.739,20		14.739,20
	Ø 160mm,	kom	9,00	9,00	9.913,12	89.218,08		89.218,08
3	PE kolena 90°, za elektrootporno zavarivanje,							
	Ø 160mm,	kom	4,00	4,00	38.758,72	155.034,88		155.034,88
4	PE kolena 45°, za elektrootporno zavarivanje,							
	Ø 160mm,	kom	2,00	2,00	38.758,72	77.517,44		77.517,44
5	PE T - komad, za elektrootporno zavarivanje,							
	Ø 40/40/40	kom	5,00	5,00	5.356,96	26.784,80		26.784,80
	Ø 160/160/160	kom	5,00	5,00	41.288,80	206.444,00		206.444,00
6	PE čep - komad, za elektrootporno zavarivanje,							
	Ø 40	kom	7,00	7,00	4.418,40	30.928,80		30.928,80
	Ø 160	kom	3,00	3,00	33.300,96	99.902,88		99.902,88
7	PE redukcija, za elektrootporno zavarivanje,,							
	Ø 63 / 40mm,	kom	3,00	3,00	3.796,80	11.390,40		11.390,40
	Ø 90 / 63mm,	kom	3,00	3,00	7.628,32	22.884,96		22.884,96
	Ø 160 / 90mm,	kom	3,00	3,00	19.369,28	58.107,84		58.107,84
8	PE kuglasta slavina sa punim otvorom i produženim vretenom dužine 900 mm, za ugradnju u podzemni gasovod, klase PE 80, serije S5/SDR11							
	DN 150, Ø 160 NP 10	kom	1,00	1,00	339.737,44	339.737,44		339.737,44
	DN 32, Ø 40 NP 10	kom	2,00	2,00	68.843,04	137.686,08		137.686,08
9	Odzračna cev na jednom kraju zaštitne cevi, Ø60.3 x 2.9mm i prosečne dužine 10m. Na kraju cevi se postavlja luk 180°, sa zaštitnom mrežicom. U zemlji, površina cevi se zaštićije sa hidroizolacionom trakom, a vidni deo iznad zemlje se farba dva puta sa žutom bojom, uz prethodno čišćenje i temeljno farbanje (obuhvaćen i razvodni							
		m	40,00	40,00	13.440,00	537.600,00		537.600,00
10	Izrada odstojnika (vođica) za PE cevi kod prelaza preko čeličnih zaštitnih cevi. Odstojnike izraditi od tvrde gume i pričvrstiti na oko svaki dužni metar. Krajeve zaštitnih cevi zatvoriti purpenom i hidroizolovati.							
	jedan gasovod Ø 40 - čelična. zašt. cev DN 150,(12+9)	m	21,00	21,00	10.080,00	211.680,00		211.680,00
	jedan gasovod Ø 160 - čelična zašt. cev DN 250, (32)	m	32,00	32,00	20.160,00	645.120,00		645.120,00
11	Nabavka i postavljanje tablica upozorenja							
		kom	4,00		16.800,00	0,00		0,00
12	Ispitivanje izvedene gasne mreže komprimovanim vazduhom pritiska 6 bar, u trajanju od 24 h. (obavezno pre zatrpavanja). Ispitivanje vršiti u sekcijama i na kraju gasovod u celini							
		pauš	1,00	1,00	224.000,00	224.000,00		224.000,00
13	Ispitivanje izolacije na zaštitnim cevima na elektroprobojnost							
		pauš	1,00	1,00	59.360,00	59.360,00		59.360,00
14	Radiografsko snimanje snimanje zavarenih spojeva zaštitne kolone.							
	DN150	kom	1,00	1,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00
	DN250	kom	3,00	3,00	67.200,00	201.600,00		201.600,00

Katodna zaštita

Br. poz.	Opis pozicije	Jed.mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1	Isporuka i montaža Mg -protektora težine 7,7 kg u punilu na bazi bentonita i gipsa, težine 11 kg, (ukupne težine cca 20kg) sa ulivenim kablom PP00 4x2,5 (1x10) mm2, dužine 8m. Plaća se komplet po kom.							
		kom	4	4	38.610,00	154.440,00		154.440,00
2	Ručni iskop i zatrpavanje zemlje. Stavka obuhvata otkopavanje cevi na mestu privarivanja kabla,iskop rova za polaganje Mg protektora, kablova i zatrpavanje iskopanih jama sa nabijanjem. Plaća se po m3.							
		m3	6	6	3.088,80	18.532,80		18.532,80
3	Isporuka i montaža kontrolno mernih stubića sa mernom siluminskom kutijom. Merna kutija je snabdevena klemama za kablove 10 mm2. Plaća se komplet.							
		kom	2	2	38.610,00	77.220,00		77.220,00
4	Izrada, isporuka i montaža kontrolno mernih izvoda kablom PP00 4x2,5 mm, prosečne dužine cca 8 m. Stavka obuhvata pripremu površine za varenje, izradu zavara na cevi, postavljanje zaštitnog prstena i izolovanje zavara. Montaža drugog kraja izvoda u mernoj kutiji na kontrolno mernom stubiću. Plaća se komplet.							
		kpl.	2	2	7.722,00	15.444,00		15.444,00
5	Izrada, isporuka i montaža kontrolno mernih izvoda kablom PP00 3x2,5 mm, prosečne dužine cca 8 m. Stavka obuhvata pripremu površine za varenje, izradu zavara na cevi, postavljanje zaštitnog prstena i izolovanje zavara. Montaža drugog kraja izvoda u mernoj kutiji na kontrolno mernom stubiću. Plaća se komplet.							
		kpl.	2	2	7.722,00	15.444,00		15.444,00
6	Isporuka i montaža potenciometra snage 2 W i otpora 0-1000 Ω							
		kpl.	2	2	3.088,80	6.177,60		6.177,60
7	- Puštanje u rad sistema katodne zaštite sa podešavanjem potencijala duž cevovoda i usaglašavanje sa sistemom katodne zaštite drugih instalacija -Ostali sitni nepredviđeni radovi i materijal Plaća se paušalno.							
		pauš	1	1	30.888,00	30.888,00		30.888,00
8	Geodetsko snimanje trase kablova Plaća se paušalno.							
		pauš	1	1	21.060,00	21.060,00		21.060,00
						339.206,40	**0,00**	**339.206,40**

PONUDA Br. 01/143 REV.02
DATUM : 10.07.2023.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMEŠTANJU GASOVODA NA KM 157+443

ZBIRNA REKAPITULACIJA

		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
I	**Izmeštanje gasovoda**	**13.879.567,83**	**0,00**	**13.879.567,83**
II	**Katodna zaštita**	**339.206,40**	**0,00**	**339.206,40**
	UKUPNO	**14.218.774,23**	**0,00**	**14.218.774,23**

Izvođač

„ПРАДИТЕЉ ВОЈВОДИНА" НОВИ САД III ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО

Odgovorni izvođač radova

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Горан З. Букарић дипл. грађ. инж. 413 D286 09

Naručilac

CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD

Nadzorni organ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Стојовић 330 А756 06